

FORTAMUNDIF.
2do Trimestre 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDIF
Presupuesto Autorizado: 48,982,294.00

Hoja: 1887/2824
Fecha de Actualización:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físicos		Estructura Financiera (Ejecución Aprobada)							Estructura Financiera (Ejecución Devengada)					Estructura Financiera (Ejecución Pagada)					Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal		Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio
FM	06																														JORNAL	40.00		
2024	30	040	0001																												PERSONA	61,531.00		
FM	04																														VEHICULO	5.00	de 5	
2024	30	040	0002																												PERSONA	30.00		
SP	01																														ELEMENTO	30.00		
2024	30	040	0003																												PERSONA	61,531.00		
BM	01																														MAQUINA	10.00		
2024	30	040	0004																												PERSONA	61,531.00		
PE	01																														PAGO	1.00		
2024	30	040	0005																												PERSONA	61,531.00		
PA	01																														PAGO	1.00		
2024	30	040	0006																												PERSONA	61,531.00		
EP	01																														PROYECTO	5.00		
2024	30	040	0007																												PERSONA	61,531.00		
SP	02																														VEHICULO	12.00		
2024	30	040	0008																												PERSONA	61,531.00		
FM	04																														PAGO	24.00		
2024	30	040	0009																												PERSONA	61,531.00		
FM	04																														PERSONA	61,531.00		
2024	30	040	0010																												VEHICULO	18.00		
FM	04																														PERSONA	61,531.00		
2024	30	040	0011																													MAQUINA	10.00	
2024	30	040	0011																												PERSONA	61,531.00		

César Ulises García Rodríguez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Merle del Pilar Magallanes Gallo
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



Adán Contreras Castro
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDIF
 Presupuesto Autorizado: 46,502,251.00

Hoja: 180/72024
 Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros																								Observaciones															
			No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico				Financiero				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)								Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Metas			
							%	Inicio	Término	%	Inicio	Término	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas						
UM	01		REHABILITACIÓN DE PARQUE JARDINES PÚBLICO INFORMANT CANCHERENS, COATZINTLA, VER. (UTMAS)	30040000	COATZINTLA	100.00	27/02/2024	10/09/2024	100.00	23/04/2024	23/04/2024	484,242.42	484,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,242.42	494,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,242.42	494,242.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00					
	2024	30	040	0002																																						
SJ	04		AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CON CLAVE 30050505 UBICADA EN CALLE TIANGULA S/N COL. MEXICO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00			1,102,713.21	1,102,713.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0003																																						
UM	02		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO MONUMENTO A LA "CRUZ" EN LA COLONIA ANTONIO M. QUINASCOS (2DA FASE)	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0004																																						
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MIRRO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA FEDERAL SAN ANDRÉS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRV 2 DE ARR. COLOMA AZTECA COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00			2,674,207.30	2,674,207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0005																																						
SE	02		CONSTRUCCIÓN DE MIRRO DE CONTENCIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES CAMINO REAL Y CUARTEREMOC. DE LA COL. QUINASCOS COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00			173,435.07	173,435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	0.00	
	2024	30	040	0006																																						
UM	01		REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO ISAAC BALZA UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN DEL BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	100.00	08/04/2024	04/09/2024	100.00	13/09/2024	14/09/2024	525,374.07	525,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,374.07	525,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,374.07	525,374.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0007																																						
UM	01		REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	6.00			0.00			320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0008																																						
UM	01		REHABILITACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN CALLE HIDALGO ESO JUÁREZ DE LA COL. CENTRO	30040000	COATZINTLA	36.00	01/03/2024		20.67	29/04/2024		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,728.01	144,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,728.01	144,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0009																																						
UM	02		CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL UBICADO EN CARRETERA POZA RICA MARÍA DE LA TORRE, FRAC. COBANERENS SAN JUAN, COATZINTLA, VER. (2DA ETAPA)	30040000	COATZINTLA	30.00	17/06/2024		0.00			1,108,680.17	1,108,680.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	81,531.00		
	2024	30	040	0010																																						
UM	02		CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE PRIMARIA, DE LA LOCALIDAD ARROYO FLORIDO, COATZINTLA, VER.	30040000	ARROYO FLORIDO	0.00			0.00			280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	200.00	
	2024	30	040	0011																																						
SJ	04		AMPLIACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "GREGORIO TOMAS QUINTERO" CON CLAVE 30050505 UBICADOS EN LA LOCALIDAD ARROYO FLORIDO, COATZINTLA, VER.	30040000	ARROYO FLORIDO	0.00			0.00			1,127,885.88	1,127,885.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	50.00
	2024	30	040	0012																																						

César Ulises Gallo Villalpando
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Mario del Pilar Martínez Gallo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Adán Contreras Cuervo
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 36 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 49,502,251.00

Hoja: 18/07/2024
 Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Fiscales (Ejercicio Aprobado)							Estructura Fiscales (Ejercicio Desagradado)							Estructura Fiscales (Ejercicio Pagado)							Metas		Observaciones												
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia- rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas													
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino
UB	01	h	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO (ENGRAVADO EN ACCESO) PARTIDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD ARROYO FLORIDO, COATZINTLA, VER.	30040000	Z	ARROYO FLORIDO	0.00			0.00			35,132.84	35,132.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.03								
2024	30	040	0083																																PERSONA	200.00							
UB	01	g	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD TRONCONES Y POTRERILLO Y MANUEL MARIA CONTRERAS, COATZINTLA, VER.	30040001	P	TRONCONES Y POTRERILLOS	0.00			0.00			608,907.85	608,907.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	3,000.00	de 5					
2024	30	040	0084																																	PERSONA	2,000.00						
UM	01	d	REHABILITACION DEL DF MUNICIPAL UBICADO EN CALLE HIDALGO SECC. JUAREZ DE LA COL. CENTRO	30040000	I	COATZINTLA	20.00	27/05/2024	0.00				150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2024	30	040	0085																																	PERSONA	81,531.00						
SG	01	a	REHABILITACION DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y RED DE BAJA TENSIÓN EN CALLE BEBINOZABAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ZONA CENTRO COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	100.00	27/05/2024	29/05/2024	69.99	27/05/2024		3,148,897.73	3,148,897.82	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,404.18	2,189,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,404.18	2,189,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.03				
2024	30	040	0088																																	PERSONA	81,531.00						
UM	02	h	CONSTRUCCION DE DOS CASITAS DE ESPERA (PARRADA DE CAMIONES) EN ACCESO A COMUNIDAD Y SECTORES DE LA COMUNIDAD DE EL CHOTE, COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	0.00			0.00			530,888.58	530,888.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	2.00				
2024	30	040	0087																																	PERSONA	0.00						
UM	01	h	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO (CONSTRUCCION DE BARRA) EN LA LOCALIDAD DE PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	30040001	P	PALMA SOLA	0.00			0.00			383,756.88	383,756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2024	30	040	0089																																	PERSONA	300.00						
SE	02	h	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGICO, CUARNECHOS, BANQUETAS Y BALIZOS DE CONTENCIÓN EN CALLEDAS DEL EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	10.00	27/05/2024	0.00				1,133,344.35	1,133,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	270.00			
2024	30	040	0089																																		PERSONA	1,800.00					
SJ	04	h	AMBULACION DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION TECNICA EN PREPARATORIA U HOMOLOGICO (TELECHULENATO) "PALMA SOLA" DE LA LOCALIDAD PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	30040001	S	PALMA SOLA	100.00	27/03/2024	25/04/2024	100.00	23/04/2024	06/05/2024	522,821.78	522,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,821.78	522,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,821.78	522,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00
2024	30	040	0071																																		ALUMNO	250.00					
UM	01	h	REHABILITACION DE AREA DE EQUIPAMIENTO URBANO (COLOCACION DE SISMO DE IDENTIFICACION SOCIAL) UBICADO EN CARRETERA POZA RICA - SAN ANDRES ESQ. CALLE XAHAPA, COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	0.00			0.00			130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2024	30	040	0070																																		PERSONA	81,531.00					
UM	01	h	REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (LUMBRARIAS) UBICADO EN CARRETERA PALMA SOLA ESQ CALLE AVASCÓN DE LA COL. AZTECA, COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	0.00			0.00			189,221.08	189,221.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00				
2024	30	040	0072																																		PERSONA	80.00					
SE	02	h	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGICO, CUARNECHOS, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA COL. AMPL. CAMDENHOL, COATZINTLA, VER.	30040000	I	COATZINTLA	0.00			0.00			3,071,803.40	3,071,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,389.21		
2024	30	040	0073																																		PERSONA	80.00					



Presidencia
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Contraloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTES TRIMESTRALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 048 COATZINTLA
 Puesto de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 48,592,251.00

Hoja: 18/07/2024
 Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones										
	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencia		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas					
UM 01						REHABILITACIÓN DE CASA DE CULTURA UBICADA EN AV. THYAT, S/N. TRAFICC. SANJUANITO, COATZINTLA, VER.	30040000																					COATZINTLA						40.00	Inicio 28/07/2024	Término	85.81	Inicio 31/05/2024

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

48,592,251.1	48,592,251.0	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	19,540,936.0	19,540,936.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540,936.0	19,540,936.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540,936.0	19,540,936.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5 de 5

César Ulises Guzmán Vázquez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

María del Pilar Martínez Galán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Adán Contreras
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



TRI/2024/COATZINTLA/24203



HIDRO.
2do Trimestre 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/ 2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
Fuente de Financiamiento: FEFPMHT
Presupuesto Autorizado: 6,243,731.00

Hoja: 18/07/2024
Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Reservado Aprobado)										Estructura Financiera (Reservado Devengado)										Estructura Financiera (Reservado Pagado)					Metas		Observaciones			
				%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentes	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentes	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficentes	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Termino																								Inicio	Termino	Inicio		Termino	Inicio	Termino
90	01	a																													POSTE	5.00				
2024	30	040	0201	REHABILITACION DE ELECTRICIFICACION EN AV. LUIS DONALDO COLODIO Y PRIV. 2 DE ABRIL, DE LA COLONIA AZTECA, COATZINTLA, VER.	30040000	1	COATZINTLA	100.00	08/04/2024	07/05/2024	0.00	249,746.85	249,746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10,000.00			
90	02	b																													KILOMETRO	0.20	de 1			
2024	30	040	0202	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN AMPLIACION EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA, VER.	30040000	1	COATZINTLA	100.00	27/03/2024	25/05/2024	70.00	3,102,684.75	3,102,684.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,020.34	2,172,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,020.34	2,172,020.34	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00	
90	01	i																													METRO CUADRA O	810.00				
2024	30	040	0203	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGO EN PUENTE MORELOS ENTRE LA LOCALIDAD DE TROCENOS Y PORTERILLOS Y LA LOCALIDAD DE MANUEL MARIA CONTRERAS, COATZINTLA, VER.	30040001	3	MANUEL MARIA CONTRERAS	0.00				2,711,717.37	2,711,717.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	815,310.00			
90	02	b																													METRO LINEAL	225.90				
2024	30	040	0204	AMPLIACION DE RED AGUA EN AV. REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS, COATZINTLA, VER.	30040000	8	CORRALILLOS	0.00				123,773.88	123,773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00				
90	02	f																													METRO CUADRA O	65.00				
2024	30	040	0205	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ACCESO PEATONAL EN CALLE REINCENTRAL CON ESQUINA 2 DE ABRIL DE LA COLONIA RUIZ COITINES, COATZINTLA, VER.	30040000	1	COATZINTLA	0.00				55,808.17	55,808.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00				

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL EJERCICIO: 6,243,731.00 6,243,731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,172,020.34 2,172,020.34 0.00 0.00 0.00 0.00 2,172,020.34 2,172,020.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,172,020.34 2,172,020.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alfonso
César Ulises García Vázquez
PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

María del Pilar
María del Pilar Martínez Galán
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Adán
Adán Contreras Cuatrecasas
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello



COATZINTLA/24-206
TRI/2024/COATZINTLA/24-206



FIASMUJ
2do. Trimestre 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
Fuente de Financiamiento: FIASMUJ
Presupuesto Autorizado: 45,400,696.99

Hoja: 18/17/2024
Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Desembolso Aprobado)							Estructura Financiera (Desembolso Devengado)							Estructura Financiera (Desembolso Pagado)							Metas		Observaciones					
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Fin		Inicio	Fin																									Inicio	Fin	Inicio
02	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ (COBAS) PLANTEL 12 CLAVE ENCLOSADO 15 AULAS, UNICADO EN CARRETERA POZA RICA-SAN ANDRES, FRACCIONAMIENTO KAWAZITA, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	30.00		27/09/2024	0.00		2,395,897.20	2,395,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	5.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN TELEBACHILENTO COATZINTLA CLAVE METRODURE DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORDERO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00		805,320.18	805,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	1,232.00		
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCION EN CALLE HERIBERTO ENTRE CALLEON DEL MANDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN BARRIO DE RICO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00		989,714.43	989,714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	428.99		
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO, EN SAN FERNANDO (HACIA IGLESIA), EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COMECHAHA, COATZINTLA, VER.	30040001	SAN FERNANDO COMECHAHA	0.00			0.00		1,145,295.28	1,145,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	1,360.00		
01	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "SEVERO MARTINEZ PROSP" (HABERHABILIDADES), UNICADA EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE SEMARIN DE OLARTI Y CALLE FRANCISCO SAMBIA EN BARRIO DE RICO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00		327,477.71	327,477.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00		
02	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE UNO Y DOS DE LA COLONIA LINDA VISTA, COATZINTLA, VER.	30040000	CORRALILLOS	0.00			0.00		360,096.62	360,096.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	20.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A POZO A UN CORDON DE LA IGLESIA EN LA LOCALIDAD LA ORTIGA, COATZINTLA, VER.	30040002	LA ORTIGA	0.00			0.00		308,649.11	308,649.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	108.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ANEJOS DE REPARACIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" CAYE INDIPENDIENTES DE LA LOCALIDAD EL VECADO, COATZINTLA, VER.	30040002	EL VECADO	80.00	14/05/2024	48.00	11/06/2024		1,590,751.72	1,660,751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,300.69	836,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,300.69	636,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLEON VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y FIN DE TRAJO DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORDERO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00			0.00		850,643.14	850,643.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	261.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE AMADO NERVO Y CINCO DE MAYO, EN LA COMUNIDAD MANUEL MARÍA CONTRERAS, COATZINTLA, VER. (TERCERA ETAPA)	30040001	MANUEL MARÍA CONTRERAS	0.00			0.00		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA METRO CUADRADO	860.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO CON MODULO DE BAÑOS EN LA COMUNIDAD MANUEL MARÍA CONTRERAS, COATZINTLA, VER.	30040001	MANUEL MARÍA CONTRERAS	0.00			0.00		850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA OBRA	1.00	

César Ulises Gómez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Cesar Meléndez García
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Merly del Pilar Martínez García
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Adán Contreras Castro
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Contraloría
COATZINTLA 2022-2025
Transforma para todos.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 45,400,000.00

Hoja: 18/07/2024
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Desembolsada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas	Observaciones																	
				Fechas reales		Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficent. Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficent. Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficent. Federales	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras																			
				%	Inicio	%	Término																								%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ESCURRIDOR, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE SOMBRAS DE CAJÓN ENTRE CALLE BARRIO JUARÉ Y AV. REFORMA, EN EL BARRIO DE JICO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,721,795.78	1,721,795.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	678.75	PERSONA	25.00							
30	040	0113																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE MANA ENTRE CALLE XALAPA Y AV. COATZINTLA, COLONIA RUÍZ CORTIÑEZ, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,048,030.83	1,048,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
30	040	0114																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, REPARACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN CALLE MANA ENTRE CALLE XALAPA Y AV. COATZINTLA, COLONIA RUÍZ CORTIÑEZ, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		2,034,050.98	2,034,050.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
30	040	0115																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE SALA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DE LA COLONIA AGUDO RUÍZ CORTIÑEZ, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	60.00	27/05/2024	40.00	11/06/2024	576,590.98	576,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,636.38	230,636.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
30	040	0116																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SANJA MANA DEL CAMBIO BARBINGÓN CLAVE 300000001 INCLuye RECONSTRUCCIÓN DE NUEVO UBICADO EN CALLE PARCIAL ORDÓZ GUERRA BATALLA DE ZACATECAL, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		568,484.38	568,484.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
30	040	0117																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR SANJA MANA DEL CAMBIO BARBINGÓN CLAVE 300000001 UBICADO EN CALLE PARCIAL ORDÓZ GUERRA BATALLA DE ZACATECAL, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		386,403.18	386,403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
30	040	0118																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ ORTIZ DEL DOMINGUEZ ENTRE LIS. BICENTENARIO Y CALLE XALAPA DE LA COL. VERACRUZ, COATZINTLA, VER. ZONA ETAPA	30040000	COATZINTLA	100.00	28/03/2024	100.00	08/05/2024	762,327.96	762,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,327.96	762,327.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30	040	0120																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION CAMONEROS, COATZINTLA, VER. (ZONA ETAPA)	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,996,523.88	1,996,523.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	040	0121																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A ESCUELA EN LA LOCALIDAD LA ORTIGA, COATZINTLA, VER.	30040002	LA ORTIGA	0.00		0.00		336,813.44	336,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	040	0122																																													
02	AMPLIACIÓN DE ELECTRICIDAD RURAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD ARROYO FLORIDO, COATZINTLA, VER.	30040000	ARROYO FLORIDO	100.00	27/03/2024	100.00	27/03/2024	505,480.02	505,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,480.02	505,480.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
30	040	0124																																													
02	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA RURAL COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE GONZÁLEZ ORTIGA, COATZINTLA, VER.	30040001	GONZÁLEZ ORTIGA	0.00		0.00		1,749,872.97	1,749,872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
30	040	0126																																													

César Ulises García Viquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Cesar Maldonado García
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

María del Pilar Martínez Gelló
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Adán Contreras Castro
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 45,400,000.00

Hoja: Fecha de Actualización: 18/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derivada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
						Fecha real		Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida		Aprobadas												
						%	Inicio	%	Inicio																									%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio	%	Inicio
02	f	30 040 0133	CONSTRUCCIÓN DE DE BANQUETAS, GUARNICIONES, MURO DE CONTENCION Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE UNO ENTRE CALLE SEGUNDA Y MARQUEL C. TELLO, FRACC. LOS NARANJOS, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		736,093.00	736,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	160.00										
02	c	30 040 0128	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y ARBORES EN CAMBIO SECTOR 4 EN LA COMUNIDAD EL CHOTE, COATZINTLA, VER.	30040000	EL CHOTE	0.00		0.00		820,418.20	820,418.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	21.00								
02	e	30 040 0127	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECCIONARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 139 EN LA LOCALIDAD PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	30040001	PALMA SOLA	100.00	26/04/2024	27/06/2024	60.00	11/06/2024	616,231.18	616,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,738.71	489,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,738.71	489,738.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00						
02	b	30 040 0128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIERVO DE LA NACION, ENTRE CALLE CAJEL Y MIGUEL HIDALGO, COL. MADRESI, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,965,388.07	1,965,388.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	39.00						
02	b	30 040 0128	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA COATZINTLA-PALMASOLA EN LA COMUNIDAD LA LATA, COATZINTLA, VER.	30040001	LA LATA	0.00		0.00		2,203,173.83	2,203,173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	30.00						
02	b	30 040 0130	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HORTALIZCO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ACCESO A RINDELA, A UN COSTADO DE SOMO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO, COATZINTLA, VER.	30040002	RANCHO NUEVO	0.00		0.00		1,430,026.03	1,430,026.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	40.00					
02	#	30 040 0131	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMA EN ESCUELA PREESCOLAR "M. EMBARDO DE CASO" CLAVE 30203828 UBICADO EN CALLE S DE MARIJO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y FIN DE TRAZO DE LA COL. ADOLFO BUZ COITINES, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,284,260.48	1,284,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
02	e	30 040 0132	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO ISI EN ESPACIO PUBLICO "POZO NO 9" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO 100, FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ADOLFO BUZ COITINES, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		1,302,178.83	1,302,178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
02	#	30 040 0133	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMA EN ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HERNANDEZ COJALA" UBICADO EN LA LOCALIDAD PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	30040001	PALMA SOLA	0.00		0.00		1,367,372.89	1,367,372.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
02	i	30 040 0134	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINTURON ENTRE AV. CIENBARRACA Y CALLE ETACCHIBATL DE LA COL. GUERRASO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00		758,649.31	758,649.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	70.00			
02	b	30 040 0135	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SALAFR ENTRE CALLE SANTOS DECALADO DE LA COL. VERACRUZ Y CALLE FRANCISCO JARCO DE LA COL. S DE FERRERO, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	100.00	05/04/2024	04/05/2024	100.00	09/05/2024	1,187,305.88	1,187,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00	

Cesar Ulises Góngora Munguía
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Cesar Maldonado Garcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maria del Pilar Hernández Galán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Adán Contreras Cuevas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
EJERCICIO FISCAL 2024
SEGUNDO TRIMESTRAL
Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
Fuente de Financiamiento: FAISMMJ
Presupuesto Autorizado: 45,400,899.00

Hoja: 18072824
Fecha de Actualización: 18/07/2024

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones									
				Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas										
				%	Fechas reales	%	Fechas reales																									Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Inicio
02	f	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00	268,982.83	268,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	174.00								
30	040	0137																																						
02	f	30040000	COATZINTLA	0.00		0.00	1,114,338.42	1,114,338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	439.00	de 5						
30	040	0138																																						
01	j	30040001	SAN FERNANDO COATEPEC	80.00	08/05/2024	87.07	19/09/2024	388,982.83	388,982.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,082.80	178,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,082.80	178,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	11.00					
30	040	0139																																						
02	m	30040000	COATZINTLA	80.00	20/05/2024	80.00	19/09/2024	1,337,838.32	1,337,838.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,822.89	802,822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,822.89	802,822.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00					
30	040	0139																																						
02	h	30040000	COATZINTLA	100.00	18/04/2024	100.00	19/09/2024	408,086.76	408,086.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
30	040	0140																																						
02	h	30040000	COATZINTLA	100.00	22/04/2024	100.00	21/09/2024	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00				
30	040	0141																																						
02	h	30040001	PALMA SOLA	100.00	24/04/2024	100.00	23/05/2024	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	POSTE	4.00			
30	040	0142																																						
02	h	30040000	COLONIA MIGUEL HIDALGO	75.00	20/05/2024	80.00	19/09/2024	1,802,434.02	1,802,434.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,217.01	751,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,217.01	751,217.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO	0.00			
30	040	0143																																						
01	c	30040000	COATZINTLA	0.00		6.00		528,833.16	528,833.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00			
30	040	0144																																						
01	ac	30040001	SAN FERNANDO COATEPEC	80.00	07/05/2024	89.11	19/09/2024	384,821.64	384,821.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,871.51	272,871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,871.51	272,871.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
30	040	0145																																						
01	h	30040001	GONZÁLEZ ORTIGUA	0.00		0.00		1,245,244.95	1,245,244.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	0.31		
30	040	0146																																						

César Ulises García Velasco
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Cesar Maldonado Garcia
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
Nombre y firma

Marcos del Pilar Martínez Galán
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

Adán Contreras Calles
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2024
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Período: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clase y Nombre del Municipio: 049 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FAISMMUN
 Presupuesto Autorizado: 45,400,696.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 18/07/2024

Programa	Subprograma	Tipo	Avances Físico-Financieros											Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagradada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Metas		Observaciones
			Título		Fechas reales		Fechas reales		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)										Estructura Financiera (Inversión Desagradada)										Estructura Financiera (Inversión Pagada)										Unidad de Medida	Aprobadas						
			%	%	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficencias	Otros Fuentes Federales	Otros Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas																			
02		f			CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES ACTA DE INDEPENDENCIA Y SEPTENTRION DE LA BALCON EN LA COL. MORELOS, COATZINTLA, VER.	30040000	COATZINTLA	70.00	27/06/2024	50.00	18/07/2024	897,898.44	897,898.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,829.24	448,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,829.24	448,829.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRO Q	180.00											
02		sc			CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PUBLICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, COATZINTLA, VER.	30040001	SAN ISIDRO	0.00				1,081,042.72	1,081,042.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	20.00											
			TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO									45,400,696.00	45,400,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,282.89	6,286,282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,286,282.99	6,286,282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

César Ulises García Vázquez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Cesar Maldonado Garcia
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Maria del Pilar Martínez Galán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Adán Contreras Cuatrecasas
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Contraloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Presidencia
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

TRI/2024/COATZINTLA/240004