



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 42,375,175.00

Hoja: 18/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento		Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
						Inicio	Término		Inicio	Término																									
SE 02 b	2023 30 040 0102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE REFORMA ENTRE CALLEJON DEL MANGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN BARRIO XICO, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												METRO CUADRADO	0.00	
SE 02 b	2023 30 040 0103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN, EN CALLE TULIPAN, ENTRE CALLE LIRIO Y ARROYO, COL. JARDINES DE COATZINTLA, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												METRO CUADRADO	0.00	de 4
UM 01 ac	2023 30 040 0104	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) EN ESPACIO PUBLICO "POZO NO 8" UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO ESQ. FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												OBRA	1.00	
SE 02 b	2023 30 040 0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUAREZ DEL EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												METRO CUADRADO	1,808.76	
SJ 01 d	2023 30 040 0106	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA U HOMOLOGO "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CON CLAVE 30DPR5584S UBICADA EN CALLE TLAXCALA S/N COL. MEXICO, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												ANEXO	1.00	
SE 02 i	2023 30 040 0108	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FRANCISCO SARABIA ESQ. CALLE ALTAMIRANO DEL BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	0.00																												METRO CÚBICO	0.00	
SE 02 f	2023 30 040 0109	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS, COATZINTLA, VER.	30040000 5	CORRALILLOS	100.00	15/03/2023	23/04/2023	100.00	14/04/2023	14/04/2023	587,219.10	587,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,424.00	
UM 02 ac	2023 30 040 0110	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO COMUNITARIO UBICADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE FRANCISCO VILLA DE LA COMUNIDAD DE CORRALILLOS, COATZINTLA, VER. (SEGUNDA ETAPA)	30040000 5	CORRALILLOS	100.00	17/04/2023	31/05/2023	100.00	05/06/2023	05/06/2023	542,714.11	542,714.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,424.00	
SC 02 b	2023 30 040 0111	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y REVESTIMIENTO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y DIANA LAURA RIOJAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, COATZINTLA, VER.	30040013 6	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00																												METRO LINEAL	85.00	
SE 02 b	2023 30 040 0112	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, COATZINTLA, VER.	30040013 6	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00																												METRO CUADRADO	2,283.20	
SD 02 b	2023 30 040 0115	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y ESTACION DE BIODIGESTOR 1ERA SECCION EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, COATZINTLA, VER.	30040013 6	COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	0.00																												METRO LINEAL	150.00	

César Ulises García Vázquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Francisco García Benabib  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

María del Pilar Martínez Galán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario de la Fuente U.  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 Contraloría  
 COATZINTLA 2022-2025  
 Transforma para todos





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 42,375,175.00

Hoja: 18/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2023

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones										
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
						Inicio	Término		Inicio	Término																													
SE 02 f	2023 30 040 0129	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE CORRALILLOS.	300400005	CORRALILLOS	0.00			0.00						564,320.08	564,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	320.00				
SE 02 f	2023 30 040 0117	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO Y CINCO DE MAYO, EN LA COMUNIDAD MANUEL MARIA CONTRERAS, COATZINTLA, VER. (SEGUNDA ETAPA)	300400013	MANUEL MARIA CONTRERAS	35.00	13/03/2023	38.61	13/01/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,166.85	579,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,166.85	579,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,424.00			
SE 02 f	2023 30 040 0117	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMADO NERVO Y CINCO DE MAYO, EN LA COMUNIDAD MANUEL MARIA CONTRERAS, COATZINTLA, VER. (SEGUNDA ETAPA)	300400013	MANUEL MARIA CONTRERAS	35.00	13/03/2023	38.61	13/01/2023	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,166.85	579,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,166.85	579,166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	2,326.00	2 de 4		
SD 04 a	2023 30 040 0118	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN RED GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COAPECHAPA, COATZINTLA, VER.	300400016	SAN FERNANDO COAPECHAPA	0.00				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	48.00			
SD 04 a	2023 30 040 0118	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN RED GENERAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COAPECHAPA, COATZINTLA, VER.	300400016	SAN FERNANDO COAPECHAPA	0.00				100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	100.00			
SG 02 a	2023 30 040 0130	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN Y RED DE DISTRIBUCION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE LAGUNA, DEL BARRIO DE YICO	300400001	COATZINTLA	100.00	04/04/2023	03/05/2023	70.00	28/04/2023	340,691.80	340,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	238,484.26	238,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,484.26	238,484.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	61,064.00			
SJ 01 c	2023 30 040 0119	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA BANDA PERIMETRAL Y TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA FED. "PROF. ROBERTO MANCISIDOR VIÑAS CLAVE 30DPR2842W", EN LA COL. AZTECA.	300400001	COATZINTLA	0.00				1,124,919.78	1,124,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	107.00		
SE 02 b	2023 30 040 0120	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, EN AV. SAN FERNANDO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO COAPECHAPA, COATZINTLA, VER.	300400016	SAN FERNANDO COAPECHAPA	10.00	03/05/2023	13.15	06/05/2023	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,273.50	434,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,273.50	434,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	719.00		
SC 04 d	2023 30 040 0132	MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA ORTIGA, COATZINTLA, VER.	300400022	LA ORTIGA	0.00				335,762.02	335,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	126.50		
SE 02 b	2023 30 040 0121	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO, EN CALLE PLAN DE AYALA ENTRE CALLE ACTA DE INDEPENDENCIA Y ARROYO, COLONIA MORELOS, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00				1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	477.00	
SJ 01 at	2023 30 040 0123	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR4907C, UBICADA EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE SENTIMIENTOS DE LA NACION Y CALLE CONSTITUCION DE APATZINGAN DE LA COLONIA MORELOS, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00				800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	174.00		
SJ 01 c	2023 30 040 0133	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA FEDERAL "IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR4503K" DEL INFONAVIT CAMIONEROS, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00				1,375,982.17	1,375,982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	116.00		
SJ 01 e	2023 30 040 0124	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV14870 EN LA CALLE TIYATL ESQUINA COATL, FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00				625,841.63	625,841.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	403.00		

César Ulises García Vázquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Francisco García Barnabe  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

María del Pilar Martínez Galán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario de la Fuente Valdez  
 ROSARIO DE LA FUENTE VALDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
**Contraloría**  
 COATZINTLA 2022-2025  
 Transforma para todos





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 42,375,175.00

Hoja: 18/07/2023  
 Fecha de Aprobación: 18/07/2023

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BARRA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO DE LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	100.00	04/04/2023	02/06/2023	100.00	06/05/2023	26/06/2023	654,291.10	654,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,291.10	654,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,291.10	654,291.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2023	30	040	0134																												ALUMNO	297.00		
SJ 01 b	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS ESTATAL "ANA MA. CAMPILLO BUENO CLAVE 30EIN0524E" DE LA LOCALIDAD MANUEL MA. CONTRERAS, COATZINTLA, VER.	300400013	MANUEL MARÍA CONTRERAS	0.00			0.00			1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	3 de 4	
2023	30	040	0135																												ALUMNO	64.00		
UB 01 b	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			1,271,255.25	1,271,255.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00		
2023	30	040	0137																												PERSONA	61,064.00		
SJ 01 i	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO "NARCISO MENDOZA" DE LA LOCALIDAD DE FURBEROS, COATZINTLA, VER.	300400009	FURBEROS	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00			
2023	30	040	0128																												ALUMNO	30.00		
SJ 02 m	CONSTRUCCIÓN DE AULAS(S) EN SECUNDARIA "GONZALEZ ORTEGA CLAVE 30KTV0477K" DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, COATZINTLA, VER.	300400010	GONZÁLEZ ORTEGA	75.00	24/05/2023		50.00	26/06/2023		549,241.35	549,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,620.69	274,620.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	10.00		
2023	30	040	0128																															
SJ 02 f	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PREESCOLAR SARA MARIA DEL CARMEN BARRAGAN CLAVE 30DIN0008T UBICADO EN CALLE PASCUAL OROZCO ESQUINA BATALLA DE ZACATECAS, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			378,766.26	378,766.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	15.00		
2023	30	040	0127																															
SJ 01 ad	REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA RURAL CUAUHTEMOC DE LA COMUNIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, COATZINTLA, VER.	300400010	GONZÁLEZ ORTEGA	95.00	24/03/2023		70.92	03/03/2023		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,850.84	141,850.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	10.00		
2023	30	040	0125																															
UM 01 ac	REHABILITACIÓN DE TECHADO (S) COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD MIGUEL HIDALGO, COATZINTLA, VER.	300400004	COLONIA MIGUEL HIDALGO	0.00			0.00			1,841,736.13	1,841,736.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2023	30	040	0138																													PERSONA	545.00	
SD 03 b	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION CAMIONEROS, COATZINTLA, VER. (PRIMERA ETAPA)	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	320.00		
2023	30	040	0113																													PERSONA	100.00	
SJ 02 i	CONSTRUCCIÓN DE BARRA(S) PERIMETRAL(ES) EN ESCUELA Y MURO DE CONTENCIÓN EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 30DPR5584S UBICADA EN CALLE TLAXCALA S/N COL. MEXICO, COATZINTLA, VER.	300400196	COLONIA MEXICO	45.00	03/06/2023		40.00	27/06/2023		908,440.69	908,440.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,376.28	363,376.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	0.00		
2023	30	040	0140																															
SG 02 b	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD ARROYO FLORIDO, COATZINTLA, VER.	300400002	ARROYO FLORIDO	95.00	05/04/2023		50.00	28/04/2023		992,443.94	992,443.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,221.97	496,221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	192.00		
2023	30	040	0139																															

César Ulises García Vázquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Francisco García Barnabe  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

Maria del Pilar Martínez Galán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario de la Fuente Valdéz  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2023  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Período: Del Del 01/04/ 2023 al 30/06/2023

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 42,375,175.00

Hoja: 18/07/2023  
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones												
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																															
SJ 02 t	CONSTRUCCIÓN DE AULA(S) EN PREPARATORIA (TELEBACHILLERATO) COATZINTLA CLAVE 30ETH0016X (3 AULAS), UBICADO EN LA COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			1,421,355.09	1,421,355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	3.00					
2023 30 040 0141																																		ALUMNO	0.00					
SD 02 b	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CHIQUES ENTRE CALLE ROBLES Y CAMINO A ESCOLIN, DE LA COLONIA BOSQUES DE COATZINTLA, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			331,045.53	331,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	129.00	4 de 4				
2023 30 040 0143																																		PERSONA	10.00					
SE 02 j	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VERACRUZ ENTRE LA LOCALIDAD DE TRONCONES Y POTRERILLOS Y LA COL. ANTONIO M. QUIRASCO (PRIMERA ETAPA), COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			2,761,189.95	2,761,189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	7.00					
2023 30 040 0144																																		PERSONA	61,064.00					
SJ 01 k	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO "COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ (COBAEV) PLANTEL 32 CLAVE 30ECB0032D, UBICADO EN CARRETERA POZA RICA-SAN ANDRÉS, FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER."	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	18.00					
2023 30 040 0145																																		ALUMNO	1,266.00					
SJ 01 c	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "NIÑOS HEROES" CLAVE 30DPRS381X DEL FRACC. KAWATZIN-VALENCIA, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	4.00					
2023 30 040 0146																																		ALUMNO	354.00					
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LIB. BICENTENARIO Y CALLE XALAPA DE LA COL. VERACRUZ	300400199	COLONIA VERACRUZ	0.00			0.00			1,054,213.94	1,054,213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	944.00					
2023 30 040 0150																																		PERSONA	30.00					
SJ 02 q	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO(S) EN ÁREA(S) DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VALERIA GOMEZ HERRERA" CLAVE 30ETV046G UBICADO LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD LA LAJA, COATZINTLA, VER.	300400012	LA LAJA	0.00			0.00			900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
2023 30 040 0149																																		ALUMNO	40.00					
SJ 01 b	REHABILITACIÓN DE AULA(S) EN ESCUELA SECUNDARIA (TELESECUNDARIA) "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE 30DTV0368U DE LA LOCALIDAD PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	300400015	PALMA SOLA	0.00			0.00			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	5.00					
2023 30 040 0147																																		ALUMNO	68.00					
SJ 01 i	REHABILITACIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TELEBACHILLERATO) "PALMA SOLA" DE LA LOCALIDAD PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	300400015	PALMA SOLA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
2023 30 040 0148																																		ALUMNO	147.00					
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:										42,375,175.00	42,375,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312,218.70	4,312,218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AVISO IMPORTANTE:  
 \* No aplica el porcentaje mínimo en AGEBS.

César Ulises García Vázquez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

C. Francisco García Bernabe  
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA  
 Nombre y firma

María del Pilar Martínez Galán  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

Rosario de la Fuente Valdez  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 Contraloría  
 COATZINTLA 2022-2025  
 Transforma para todos

