



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 41,084,288.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									
FM 06 d	MANO DE OBRA EVENTUAL	30040000 1	COATZINTLA	38.58	14/03/2022	79.47	14/03/2022			3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,910.41	3,019,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019,910.41	3,019,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	JORNAL	7,600.00	
2022 30 040 0001																																PERSONA	55,016.00	
FM 04 b	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	30040000 1	COATZINTLA	43.30	05/07/2022	43.30	05/07/2022			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.04	43,300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,300.00	43,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	5.00	
2022 30 040 0002																																PERSONA	55,016.00	
SP 01 a	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30040000 1	COATZINTLA	60.94	01/01/2022	60.94	14/03/2022			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,173.80	914,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,173.80	914,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	30.00	
2022 30 040 0003																																PERSONA	55,016.00	
BM 01 a	ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	30040000 1	COATZINTLA	67.15	12/05/2022	67.15	12/05/2022			200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,301.45	134,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,301.45	134,301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MÁQUINA	10.00	
2022 30 040 0006																																PERSONA	55,016.00	
PE 01 i	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	30040000 1	COATZINTLA	62.56	01/01/2022	62.56	21/02/2022			2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,770.00	1,626,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,770.00	1,626,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2022 30 040 0007																																	PERSONA	55,016.00
PA 02	PAGO DE AUDITORIA TECNICA	30040000 1	COATZINTLA	75.00	01/01/2022	75.00	31/03/2022			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	1.00
2022 30 040 0008																																	PERSONA	55,016.00
EP 01	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30040000 1	COATZINTLA	0.00		0.00				654,448.97	654,448.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	5.00
2022 30 040 0009																																	PERSONA	1,000.00
SP 02 d	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30040000 1	COATZINTLA	51.72	01/01/2022	51.72	28/03/2022			580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	12.00
2022 30 040 0010																																	PERSONA	55,016.00
FM 04 d	PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS	30040000 1	COATZINTLA	92.00	01/01/2022	68.93	16/02/2022			180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,083.00	124,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,083.00	124,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	24.00
2022 30 040 0012																																	PERSONA	55,016.00
FM 04 c	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	30040000 1	COATZINTLA	54.65	01/01/2022	70.98	18/02/2022			950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,358.22	674,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,358.22	674,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	18.00
2022 30 040 0013																																	PERSONA	55,016.00
FM 04 e	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	30040000 1	COATZINTLA	85.68	14/02/2022	65.95	16/02/2022			1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,167.46	1,187,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,167.46	1,187,167.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MÁQUINA	10.00
2022 30 040 0014																																	PERSONA	55,016.00

Presidencia
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Contraloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Sindicatura Única
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Tercera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Primera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Segunda
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Secretaría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Obras Públicas
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 41,084,288.00

Hoja: Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo	No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros					Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
					%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales		Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas
						Inicio	Término		Inicio	Término																								
FM 03 a	2022 30 040 0018	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (HASTA EL 20% FACTURADO POR LA C.F.E.)	30040000 1	COATZINTLA	40.30	01/01/2022	16/02/2022	40.30	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,632.60	342,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,632.60	342,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
FM 06 a	2022 30 040 0019	PROVISIONES (DESPENSAS, MANTAS, ETC.)	30040000 1	COATZINTLA	0.00			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00	2 de 5		
BM 01 b	2022 30 040 0020	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO	30040000 1	COATZINTLA	100.00	22/07/2022	30/07/2022	100.00	87,270.37	87,270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,270.35	87,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,270.35	87,270.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
FM 06 f	2022 30 040 0022	HERRAMIENTA	30040000 1	COATZINTLA	79.89	08/03/2022	08/03/2022	79.89	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,688.38	239,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,688.38	239,688.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
FM 06 b	2022 30 040 0023	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION	30040000 1	COATZINTLA	45.47	23/03/2022	23/03/2022	45.47	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,250.30	409,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,250.30	409,250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
FM 06 c	2022 30 040 0024	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	30040000 1	COATZINTLA	10.03	11/04/2022	11/05/2022	74.24	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,227.79	371,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,227.79	371,227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
UM 01 u	2022 30 040 0025	REHABILITACION A EDIFICIO DIF UBICADO EN CALLE REFORMA ESQUINA CALLE XALAPA, COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	90.00	02/05/2022	02/05/2022	85.63	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,916.10	256,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,916.10	256,916.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00			
UM 01 u	2022 30 040 0026	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "TOKONEME" UBICADO EN CALLE XALAPA, ENTRE CALLES ZARAGOZA Y DE LAS FLORES, COL. AZTECA, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	100.00	02/06/2022	30/09/2022	100.00	50,640.94	50,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,640.94	50,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,640.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	44.00			
UM 01 u	2022 30 040 0027	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" UBICADO EN CALLE HUITEPEC ENTRE CALLES HUITEPEC Y LIMITE DE CALLE, FRACCIONAMIENTO OLMECAS, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	100.00	02/06/2022	21/09/2022	100.00	74,066.84	74,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,066.84	74,066.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,066.00	74,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	10.00			
UM 01 u	2022 30 040 0028	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "MORELOS POZO B" UBICADO EN CALLE PRIVADA JOSE GARCIA, ENTRE CALLES MORELOS Y VICENTE GUERRERO DE LA, COL. ADOLFO RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	100.00	02/06/2022	23/09/2022	100.00	39,657.05	39,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.05	39,657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,657.00	39,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	15.00			
UM 01 u	2022 30 040 0029	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "SERAFIN DE OLARTE" UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO ESCOLIN, COATZINTLA, VER.	30040000 1	COATZINTLA	98.00	02/06/2022	18/04/2022	37.45	17,652.79	17,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.98	6,611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.98	6,611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	11.00			

Presidencia
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Contraloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Sindicatura Única
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Primera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Segunda
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Secretaría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Obras Públicas
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



SELO DIGITAL: cv8uM5Et7njLFEjhNQBq5ieddEtBcYU+wITrLlqk2Pp0jTs+Y5+ICcMXBgwWrol3e3T0bp8iGhiBssu6ZGu03wA3smo4P8lpYecdnd40HQ86VdCjhQ15uovCxd4JpC3X4wkgJGdDitNA3z87Gd0lBcorFff/QxpkTz1UsqLoc=



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 41,084,288.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio
UM 01 u	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "MARIA MONTESSORI" UBICADO EN CALLE LATAMAT NORTE, ESQ. CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	100.00	02/06/2022	30/09/2022	100.00	23/06/2022	30/09/2022	84,294.96	84,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,294.96	84,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,294.00	84,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 040 0030																																PERSONA	22.00	
UM 01 u	REHABILITACION A EDIFICIO CAIC "SOR JUANA INES DELA CRUZ" UBICADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CALLE REAL DE MISIONES Y LIMITE DE CALLE EUCALIPTO, FRACCIONAMIENTO GEVILLAS DEL REAL, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	95.00	04/05/2022		94.92	18/04/2022		30,549.15	30,549.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 040 0031																																PERSONA	29.00	
UM 01 d	REHABILITACION AL EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESQUINA JUAREZ COL. CENTRO, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	62.00	05/05/2022		57.96	28/05/2022		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,907.94	144,907.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,907.00	144,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 040 0032																																PERSONA	55,016.00	
FM 04 a	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NUEVOS	300400001	COATZINTLA	47.25	28/07/2022		47.25	28/07/2022		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,566.98	850,566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,566.98	850,566.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	3.00	
2022 30 040 0033																																PERSONA	55,016.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DEL FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	60.00	23/08/2022		30.00	08/09/2022		597,799.99	597,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,339.97	179,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,339.97	179,339.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,271.70	
2022 30 040 0035																																PERSONA	55,016.00	
SE 01 a	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA RUIZ CORTINES, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	1,100.00	
2022 30 040 0036																																	PERSONA	55,016.00
SE 01 a	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DE BARRIO DE XICO, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	950.00	
2022 30 040 0037																																	PERSONA	55,016.00
SE 01 a	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO) EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	850.00	
2022 30 040 0038																																	PERSONA	55,016.00
UM 02 a	CONTRUCCION DE MONUMENTO "LA FAMILIA" EN LA CALLE COLOTL ENTRE LA CALLES LATAMAT NORTE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00	
2022 30 040 0039																																	PERSONA	55,016.00
PM 01 a	PLAN DE DESARROLLO URBANO	300400001	COATZINTLA	50.00	25/08/2022		50.00	25/08/2022		1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ESTUDIO	1.00	
2022 30 040 0044																																	PERSONA	55,016.00
BM 01 e	ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS	300400001	COATZINTLA	84.00	11/08/2022		83.89	11/08/2022		2,347,926.25	2,347,926.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,852.57	1,969,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,969,852.57	1,969,852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	55,016.00	
2022 30 040 0095																																		

Presidencia Municipal
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Maria del Pilar Martínez Galán
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Contraloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Sindicatura Única
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Primera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Regiduría Segunda
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Secretaría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

Obras Públicas
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATZINTLA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2022
 TERCER TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/07/ 2022 al 30/09/2022

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 040 COATZINTLA
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 41,084,288.00

Hoja: 25/10/2022
 Fecha de Aprobación: 25/10/2022

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Melas		Observaciones					
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																											
UB 01 g	REHABILITACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN TRAMO DE CAMINO ENTRE LA COMUNIDAD DE MANUEL MARIA CONTRERAS Y LA COMUNIDAD DE PALMA SOLA, COATZINTLA, VER.	300400013	MANUEL MARIA CONTRERAS	0.00			0.00			800,000.90	800,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	9,000.00	
2022 30 040 0122																																		PERSONA	2,000.00	
UM 02 c	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE VOLEI BOL DE PLAYA Y VOLEI BOL (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN CALLE CUAUHUI ENTRE AVENIDA TIYATL Y CIRCUITO LATAMAT SUR, FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			2,873,069.00	2,873,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2022 30 040 0123																																			PERSONA	1,000.00
SE 01 a	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, REHABILITACION DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALAMIRANO ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA DE BARRIO DE XICO Y CALLE CUITLAHUAC DE LA COLONIA ANTONIO M. QUIRASCO, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	932.08
2022 30 040 0133																																			PERSONA	20.00
SE 01 a	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO GEOVILLAS-TRES FLECHAS ENTRE CALLE HACIENDA VALPARAISO DEL FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS DEL REAL Y CALLE REAL DEL SALTILLO DEL FRACCIONAMIENTO PUEBLO NUEVO, COATZINTLA, VER.	300400020	GEOVILLAS DEL REAL	0.00			0.00			3,553,591.10	3,553,591.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	3,033.00
2022 30 040 0134																																			PERSONA	500.00
UM 01 u	REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO DE LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CARRETERA POZARICA- MARIA DE LA TORRE ESQUINA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL FRACCIONAMIENTO KAWATZIN, COATZINTLA, VER.	300400001	COATZINTLA	0.00			0.00			92,647.00	92,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2022 30 040 0135																																			PERSONA	4.00

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

41,084,288.0 41,084,288.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,181,952.96 15,181,952.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,181,949.19 15,181,949.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Presidencia
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]

Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Tesorería
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Controloría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Sindicatura Única
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]



Regiduría Tercera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]



Regiduría Primera
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]



Regiduría Segunda
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos



Secretaría
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]



Obras Públicas
 COATZINTLA 2022-2025
 Transforma para todos

[Signature]